



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

SETTORE GRANDI OPERE

PROGRAMMAZIONE LL. PP.

Oggetto:

MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SAN GREGORIO - SANTA
VENERE
CUP: H37H20000050001

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Elaborati:

CRONOPROGRAMMA LAVORI
DIAGRAMMA DI GANTT

SFTE 09

Data: 01/2021

Scala:

Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Eleonora Megale

I Progettisti:

Ing. Giuseppe Beatino
P.T. Giuseppe Melchini

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI					Esecuzione Lavori	
MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA S. GREGORIO-S.VENERE					450 gg	
N	DESCRIZIONE FASE	Durata Effettiva	Data inizio*	Data fine*		
INTERVENTI						
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	15	01/02/2021	16/02/2021		
2	Opere d'arte	200	16/02/2021	04/09/2021		
3	Rispristino delle opere di regimentazione delle acque di piattaforma	50	4/09/2021	24/10/2021		
4	Opere di ripristino e rifacimento manto stradale	160	24/10/2021	02/04/2022		
5	Segnaletica stradale	10	02/04/2022	12/04/2022		
6	SMOBILIZZO CANTIERE	15	12/04/2022	27/04/2022		