

Comune di Reggio Calabria



Soggetto attuatore "Comune di Reggio Calabria" PNRR

I semestre Anno 2024

Il Comune di Reggio Calabria è Soggetto attuatore di n. 54 progetti appartenenti alle seguenti Missioni:

Gli interventi riguardano le seguenti Missioni:

M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

M4 - Istruzione e Ricerca

M5 - Inclusione e Coesione

un progetto PNC Piano Nazionale complementare al PNRR

PCM - Dipartimento per la Trasformazione Digitale

MICIII.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - comuni" Cup H31C22001220006 - Importo finanziato € 1.031.574,00: *è in corso di completamento l'analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto.*

MICIII.4.1 "Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole" Cup H31F22003610006 - Importo finanziato € 516.323,00: *è in corso di completamento l'analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto.*

MICIII.4.2 "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" - Importo finanziato € 991.440,00: *è in corso di completamento l'analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto.*

MICIII.4.5 "Piattaforma notifiche digitali - comuni" Cup H31F22003150006 - Importo finanziato € 69.000,00: *è in corso di completamento l'analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto.*

MICIII.5 "Cybersecurity" Cup H36G22000100006 - Importo finanziato € 999.754,00: *è in corso di completamento l'analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto.*

MICIII.7.2 "Rete di Servizi di Facilitazione Digitale" Cup H39I23000660006 - Importo finanziato € 441.168,10: *stipulata convenzione con 2 ETS per avvio di 10 punti di facilitazione digitale, in attesa di avvio formazione degli operatori da parte della Regione Calabria (sogg. attuatore) da cui dipende l'avvio delle attività. Fine attività 31 Dicembre 2025.*

Ministero della Cultura

MIC3II.2 "Redazione del P.E.B.A. (piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche) e realizzazione degli interventi per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della Pinacoteca civica di Reggio Calabria" Cup H39I23000130006 - Importo finanziato € 462.000,00: *Redazione PEBA approvata, predisposizione atti procedura RDO Mepa per affidamento fornitura principale termine interventi finanziati dal peba 09.24 - termine dei lavori previsto per il 12.2024.*

Conclusioni lavori con rilascio certificato collaudo entro il 31/03/2026.

MIC3II.3 "Interventi di miglioramento e di eco efficienza volti alla riduzione dei consumi energetici del Teatro Comunale Francesco Cilea" Cup H31B22002520006 - Progetto finanziato con due fonti di finanziamento: PNRR € 400.000,00 - (da Pon Metro a Pon Metro Plus) € 524.090,14: *Aggiudicazione dei lavori all'01.09.2023 con Determina dirigenziale n. 4002, manca la stipula del contratto d'appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori, a causa dello spostamento della quota finanziata in precedenza dal Pon Metro sul Pon Metro Plus; è stata presentata richiesta di anticipazione del 30 % del finanziamento; la criticità riguarda il fatto che l'intervento ha aderito al Target Italia MIC300 - ITA-11 T3 2024, che prevede come termine finale il 30 settembre 2024. E' stata predisposta una nota da trasmettere al Ministero della Cultura per la richiesta motivata di spostamento per l'adesione al Target EU T4 2025, che stabilisce la fine degli interventi facenti parte di questa Missione al 31 dicembre 2025.*

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

M2C1I1.1 "Mini isole ecologiche monoblocco" Cup H31E22000020001 - Importo finanziato € 958.867,20: *Target 1: Entro il 30 dicembre 2023 dovevano essere individuati i soggetti realizzatori; Target 2: entro il 30 giugno 2026 gli interventi dovranno essere conclusi e collaudati. Criticità: non è stato rispettato Target 1. E' stata presentata richiesta di proroga al 30/04/2024, inviata il 19/01/2024, ma ad oggi non è pervenuta nessuna risposta. Non è stato generato nessun CIG.*

M2C1I1.1 "Eco-compattatori/Eco-box su punti di attrazione sul territorio comunale" Cup H31E22000030001 - Importo finanziato € 773.280,00: *Target 1: Entro il 30 dicembre 2023 dovevano essere individuati i soggetti realizzatori; Target 2: entro il 30 giugno 2026 gli interventi dovranno essere conclusi e collaudati. Criticità: Non è stato rispettato Target 1. E' stata presentata richiesta di proroga al 30.04.2024, inviata il 19.01.2024, ma ad oggi non è pervenuta nessuna risposta. Non è stato generato nessun CIG.*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M2C2I4.1 "Acquisto 66 bus elettrici e relativi impianti di ricarica" Cup H30J22000020006 - Importo finanziato € 46.219.864,00: *Target T4 2024 (Target EU) del 31.12.2024 entreranno in servizio 17 Bus; è stata presentata richiesta d'integrazione del 20%. Risultano aggiudicate le seguenti forniture di bus: n. 8 Bus, n. 10 Bus, n. 22 Bus e n. 26 Bus, sono stati nominati il supporto tecnico e il supporto legale, infine è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera delle ricariche. Sono in essere i lavori di posa in opera delle ricariche.*

M2C2I4.1 "Ciclovie urbane - Rafforzamento mobilità ciclistica sul territorio comunale" Cup H31B22001640006 - Importo finanziato € 4.519.903,00: *Target T4 2023 raggiunto: esecuzione 6 km di pista entro il 31.12.2023, è stata presentata la richiesta d'integrazione del 20%. Si è in attesa della stipula del contratto per il secondo lotto.*

INVESTIMENTI FUORIUSCITI DAL PNRR - PICCOLE E MEDIE OPERE

Ministero dell'Interno

M2C4I2.2 "Relamping con efficientamento energetico dell'impianto ettometrico di Via Giudecca in Reggio Calabria" Cup H32E23000420006 - Importo finanziato € 210.000,00: *è stata incassata la somma di € 105.000,00 con cui è stato pagato l'anticipo alla Ditta. Si resta in attesa dell'ultimo Sal e del certificato di collaudo.*

M2C4I2.2 "Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza di edifici e valorizzazione del territorio comunale di Reggio Calabria" Cup H37H22001930006 - Importo finanziato € 210.000,00: *è stato fatto Accordo quadro con Castore, si è in attesa dell'invio delle somme da parte del Ministero.*

M2C4I2.2 "Messa in sicurezza di tratti di via dei monti Catona" Cup H34H20000800005 - Importo finanziato € 700.000,00: *Target: conclusione lavori entro il 31.03.2026. Verbale di collaudo lavori al 21.04.2023; sono stati erogati anticipi ai professionisti e alla ditta. Si è in attesa del trasferimento di ulteriori somme da parte del Ministero. L'intervento è in rendicontazione.*

M2C4I2.2 "Messa in sicurezza per fenomeni di dissesto e frana delle aree collinari e pedemontane dell'area di Reggio Calabria" Cup H34H20000840001 - Importo finanziato € 950.000,00: *Target: conclusione lavori entro il 31.03.2026. L'intervento è in esecuzione lavori.*

M2C4I2.2 "Ripristino e consolidamento rete strade e regimentazione idraulica in località concessa di Catona" Cup H34H20000830001 - Importo finanziato € 500.000,00: *Target: conclusione lavori entro il 31.03.2026. L'intervento è in esecuzione lavori.*

M2C4I2.2 "Messa in sicurezza delle strade ed opere di sicurezza annessi compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoriche della zona sud della città di RC" Cup H34H20000810001 - Importo finanziato € 950.000,00: *Target: conclusione lavori entro il 31.03.2026. L'intervento è in esecuzione lavori.*

M2C4I2.2 "Messa in sicurezza delle strade ed opere di sicurezza annessi compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoriche della zona nord della città di RC" Cup H34H20000820001 - Importo finanziato € 950.000,00: *Target: conclusione lavori entro il 31/03/2026. L'intervento è in esecuzione lavori.*

M2C4I2.2 "Messa in sicurezza delle strade ed opere di sicurezza annessi compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoriche della zona centro della città di RC" Cup H34H20000850001 - Importo

finanziato € 950.000,00; *Target: conclusione lavori entro il 31/03/2026. L'intervento è in esecuzione lavori.*

Ministero dell'Istruzione e del Merito

M4C1I1.1 "Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Mago di Oz" di proprietà comunale sito in Archi" Cup H37H22000660006 - Importo finanziato € 298.800,00; *l'ultimazione dei lavori è entro il 31.12.2025; il collaudo è da effettuare entro il 30.06.2026; i lavori sono quasi conclusi; risultano liquidate le anticipazioni ai professionisti e alla ditta. Necessitano altre somme per l'ultimazione dell'intervento. Il progetto è stato rendicontato nella parte relativa alle spese liquidate fino ad oggi.*

M4C1I1.1 "Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Piccolo Principe" di proprietà comunale sito in Gebbione" Cup H37H22000670006 - Importo finanziato € 298.800,00; *l'ultimazione dei lavori è entro il 31.12.2025; il collaudo è da effettuare entro il 30.06.2026; i lavori sono quasi conclusi; risultano liquidate le anticipazioni ai professionisti e alla ditta. Necessitano altre somme per l'ultimazione dell'intervento. L'intervento è stato rendicontato nella parte relativa alle spese liquidate fino ad oggi.*

M4C1I1.1 "Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Ce.Dir" di proprietà comunale" Cup H33C22000000006 - Importo finanziato € 186.320,00; *l'ultimazione dei lavori è entro il 31.12.2025; il collaudo è da effettuare entro il 30.06.2026; i lavori sono quasi conclusi; risultano liquidate le anticipazioni ai professionisti e alla ditta. Necessitano altre somme per l'ultimazione dell'intervento. il progetto è stato rendicontato nella parte relativa alle spese liquidate ad oggi.*

M4C1I1.1 "Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia "San Brunello" di proprietà comunale" Cup H36F22000000006 - Importo finanziato € 420.000,00; *l'ultimazione dei lavori è entro il 31.12.2025; il collaudo è da effettuare entro il 30.06.2026; i lavori sono quasi conclusi; risultano liquidate le anticipazioni ai professionisti e alla ditta. Necessitano altre somme per l'ultimazione dell'intervento. il progetto è stato rendicontato nella parte relativa alle spese liquidate ad oggi.*

M4C1I1.2 "Realizzazione Playground Area Esterna Scuola Oliveto" Cup H35F12000880002 - Importo finanziato € 220.000,00; *l'ultimazione dei lavori è entro il 31.12.2025; il collaudo è da effettuare entro il 30.06.2026; i lavori sono in esecuzione.*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

M5C2I1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - linea attività 1.1.1" Cup H31J22000070006 - Importo finanziato € 211.500,00; *Target: Applicare metodo PIPPI su 30 nuclei familiari, fine intervento al 31.03.2026, il Servizio è stato aggiudicato al Consorzio Macramè ed è stato avviato percorso sperimentale per 10 nuclei. E' stato liquidato l'anticipo del 10 % al consorzio Macramè. La scheda CIG non risulta ancora completata.*

M5C2I1.1.2 "Autonomia anziani non autosufficienti - linea attività 1.1.2" Cup H31J22000080006 - Importo finanziato € 2.460.000,00; *Target: 100 percorsi di autonomia per anziani, la conclusione del progetto è al 30.06.2026, l'intervento è in fase di predisposizione dell'avviso pubblico per individuare i beneficiari e l'avviso di co-progettazione per gestione servizio su ex Ricoveri Riuniti; l'anticipazione è stata ricevuta, le attività non risultano ancora avviate.*

M5C2I1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità - linea attività 1.1.3" Cup H31H22000010006 - Importo finanziato € 330.000,00; *Target: 125 anziani beneficiari di servizi innovativi domiciliari, la conclusione del progetto è al 30.06.2026, il servizio è stato aggiudicato al Consorzio Macramè e si sta predisponendo i primi 15 PAI in accordo con l'ASP. E' stato liquidato l'anticipo del 10 % al consorzio Macramè.*

M5C2I1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità - linee attività 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3" Cup H34H22000330006 - Importo finanziato € 715.000,00; *Target: 12 Percorsi di autonomia per disabili la conclusione del progetto è al 31.03.2026, l'intervento risulta in fase di conclusione dell'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari ed è in ritardo rispetto al cronoprogramma.*

M5C2I1.3 "Centri servizi di posta povertà estrema - linea di attività 1.3.2" Cup H34H22000340006 - Importo finanziato € 1.090.000,00; *la conclusione del progetto è al 31.03.2026; l'intervento risulta in fase di concertazione preliminare con Ambiti Territoriali dell'Area Metropolitana per la stipula delle convenzioni, le attività non sono ancora avviate.*

RIGENERAZIONE URBANA

Ministero dell'Interno - termine finale 31.03.2026

M5C2I2.1 “Riqualficazione Immobile a destinazione museo (Orchidea)” Cup H31B16000590007 - Importo finanziato € 3.500.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto, la consegna dei lavori è parziale, in attesa dello spostamento di cavi enel, telecom, chiusura della strada adiacente, l'intervento è in esecuzioni lavori ed è in linea con le attività.*

M5C2I2.1 “Polo sportivo Pentimele” Cup H37B16000920001 - Importo finanziato € 4.500.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. Criticità: si resta in attesa del progetto esecutivo. Cds sincrona, parere Soprintendenza con prescrizioni relative al progetto esecutivo.*

M5C2I2.1 “Intervento ristrutturazione edilizia Centro Civico Cannavò per la promozione di servizi sociali e culturali” Cup H37H21002050001 - Importo finanziato € 613.524,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto, l'intervento è in esecuzione lavori e risulta rendicontato al 26 % sulla piattaforma Regis, è stata redatta la determinazione di liquidazione del 1 SAL, si segnalano le difficoltà dell'impresa dei lavori per carenza di ulteriori somme a sostegno delle attività. Il progetto è in linea con le attività.*

M5C2I2.1 “Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari di Vico Neforo per la promozione di attività culturali e sportive” Cup H37H21002070001 - Importo finanziato € 990.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori; il 1 SAL è in fase di liquidazione.*

M5C2I2.1 “Interventi di ristrutturazione edilizia di Centri Civici Comunali e Circoscrizioni per la promozione di servizi sociali, culturali e di decentramento” Cup H37H21002080001 - Importo finanziato € 890.695,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori e risulta rendicontato il 30% del progetto.*

M5C2I2.1 “Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari di Piazza Milano per la promozione di attività culturali e sportive” Cup H37H21002090001 - Importo finanziato € 990.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. I lavori sono stati iniziati ed è stata pagata l'anticipazione alla Ditta.*

M5C2I2.1 “Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari del Rione Marconi per la promozione di attività culturali e sportive” Cup H37H21002100001 - Importo finanziato € 990.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori.*

M5C2I2.1 “Interventi di ristrutturazione edilizia per il riuso e la rifunionalizzazione della sede dell'ex IV Circoscrizione ai fini sociali, culturali e civici” Cup H37H21002110001 - Importo finanziato € 300.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori e risulta rendicontato il 30 % dell'opera*

M5C2I2.1 “Intervento di riqualficazione del Centro di Aggregazione Sociale sito in Rosali per la promozione di attività culturali e sociali” Cup H37H21002120001 - Importo finanziato € 200.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori e risulta rendicontato.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di San Cristoforo per finalità sociali e di interesse pubblico” Cup H37H21002130001 - Importo finanziato € 230.000,00: *Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori, risulta già rendicontato, si sta procedendo al caricamento su Regis delle ulteriori liquidazioni con l'avanzamento dei lavori. L'impresa dei lavori sta per emettere il primo SAL.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di Vinco per finalità sociali e di interesse

pubblico" Cup H37H21002140001 - Importo finanziato € 200.000,00: Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori, risulta già rendicontato, si sta procedendo al caricamento su Regis delle ulteriori liquidazioni con l'avanzamento dei lavori. Persiste una causa di rallentamento dovuta al fatto che sulla stessa piazza si trova un palo Enel, che deve essere spostato, ma la particella ricade su una proprietà di un privato nel frattempo deceduto. Si è in attesa dell'acquisizione dell'area da parte del Comune.

M5C2I2.1 "Interventi di riuso e rifunzionalizzazione della Piazza di San Salvatore per finalità sociali e di interesse pubblico" Cup H37H21002150001 - Importo finanziato € 250.000,00: Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori, risulta già rendicontato, si sta procedendo al caricamento su Regis delle ulteriori liquidazioni con l'avanzamento dei lavori.

M5C2I2.1 "Interventi di manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione delle Piazze della Vallata del Valanidi comprendenti le frazioni di Trunca, Rosario, Candico e Oliveto" Cup H37H21002170001 - Importo finanziato € 750.000,00: Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione lavori, risulta già rendicontato, si sta procedendo al caricamento su Regis delle ulteriori liquidazioni con l'avanzamento dei lavori.

M5C2I2.1 "Interventi di ristrutturazione edilizia dell'ex Municipio di Cataforio per finalità di interesse storico, culturale, sociale e di decentramento" Cup H37H21002180001 - Importo finanziato € 350.000,00: Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. I lavori non sono stati consegnati a causa della mancanza del titolo della proprietà dell'area e dell'edificio de quo in capo al Comune. L'Ente è addivenuto ad un accordo con l'Aterp per l'acquisizione della relativa proprietà, dopo che il Ministero ha autorizzato il Rup all'utilizzo delle economie del progetto per realizzare l'acquisto a titolo oneroso.

M5C2I2.1 "Riqualificazione Lungomare Matteotti" Cup H37J16000020001 - Importo finanziato € 3.163.593,17: Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento è in esecuzione dei lavori.

M5C2I2.1 "Realizzazione impianto sportivo di pattinaggio frazione Arghillà" Cup H39B07000180004 - Importo finanziato € 2.080.000,00: Target intermedio: entro il 30 settembre 2024 i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere dell'intero progetto. L'intervento non è stato avviato.

PIANI URBANI INTEGRATI

Ministero dell'Interno

M5C2I2.2 "RI.CO.PO. Rigenerazione, Connessione e Potenziamento: rigenerazione urbana, rifunzionalizzazione, riqualificazione ambientale e potenziamento verde" Cup H38E22000010006 - Importo finanziato € 20.000.000,00. Si è in attesa delle ODA sui lavori.

PINQUA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M5C2I2.3 "A.M.E.N.O.C.H.E. - A mali Estremi... Nuova Organizzazione di Comunità in Habitat Essenziali. Programma di valorizzazione ecologica urbana, welfare comunitario e servizi essenziali nel Quartiere di Arghillà nel Comune di Reggio Calabria" Cup H39J19000990001 - Importo finanziato € 14.998.599,50: le attività riguardano la progettazione e la verifica dei servizi. Risultano alcune liquidazioni

M5C2I2.3 "E.S.S.E.R.E. a Ciccarello: Equità Sociale, Sostenibilità Ecologica Residenziale. Intervento di rigenerazione urbana e realizzazione del parco tematico per l'inclusione e il riscatto di persone disagiate" Cup H38I19000070001 - Importo finanziato € 14.998.599,50: le attività riguardano la progettazione e la verifica dei servizi. Risultano alcune liquidazioni.

M5C2I2.3 "R.E.G.I.A. - Rigenerazione Ecologica Grandi Interventi Ambientali. Programma di resilienza urbana e tamponamento climatico "Masterplan Reggio Calabria Sud", per agire sotto la regia dell'Agenda

2030” Cup H39J18000210001 - Importo finanziato € 15.000.000,00: *le attività riguardano la progettazione e la verifica dei servizi. Risultano alcune liquidazioni.*

PCM - Dipartimento per lo Sport

M5C2I3.1 “Demolizione e ricostruzione dell’Impianto Polivalente Indoor “Il Palloncino” - G. Campagna” Cup H35B22000060006 - Importo Finanziato € 3.000.000,00: *l’intervento è in esecuzione lavori, il termine dei lavori è al 31.01.2026 e il collaudo è al 31.03.2026. E’ stata incassata la somma del 30% ed è stata pagata l’anticipazione alla Ditta ed una quota ai professionisti.*

M5C2I3.1 “Rigenerazione Stadio Comunale di Archi” Cup H32H22000120006 - Importo finanziato € 500.000,00: *l’intervento è in esecuzione lavori, il termine dei lavori è al 31.01.2026 e il collaudo è al 31.03.2026. E’ stata incassata la somma del 30%.*

PCM - Dipartimento Politiche di Coesione

M5C3I2 “Recupero innovativo di un immobile confiscato in Pellaro per interventi di housing sociale e sostegno all’abitazione di persone in difficoltà” Cup H32E18000050006 - Importo finanziato € 2.400.000,00: *sono stati affidati gli incarichi della progettazione, l’intervento è in uscita dal PNRR.*

Ministero della Cultura

Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR “Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria” Cup H31B21004800001 - Importo finanziato € 53.000.000,00: *liquidazione delle fatture relative ai progettisti al Lotto 0 e al Lotto 1, sono stati nominati il consulente del piano economico, il supporto legale, il geologo; ad oggi sono in corso le indagini e la caratterizzazione dell’area d’interesse.*

DESCRIZIONE

Il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto il riconoscimento dei finanziamenti europei per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

M1 (8 progetti) la realizzazione di una trasformazione digitale, sostenendo l’innovazione del sistema produttivo, investendo nel settore digitale in relazione alla qualità e all’utilizzo dei servizi pubblici digitali per il cittadino e nelle scuole, realizzando un sistema digitale per la PA, l’efficientamento energetico di un teatro e l’abbattimento delle barriere architettoniche della pinacoteca.

M2 (12 progetti) il miglioramento della sostenibilità e della resilienza del sistema economico e la transizione ambientale equa e inclusiva, con il rafforzamento della rete e della mobilità rendendola fruibile per il cittadino, mediante l’acquisto di autobus elettrici e la realizzazione di ciclovie urbane, con l’efficientamento energetico di aree ed edifici e la messa in sicurezza di zone al fine di tutelare il territorio e la risorsa idrica, con l’impianto di mini isole ecologiche ed eco-compattatori.

M4 (5 progetti) l’adeguamento funzionale ed impiantistico di tre asili comunali, demolizione e ricostruzione di una scuola dell’infanzia comunale e la realizzazione di un playground all’esterno di un’altra scuola, attuando un miglioramento qualitativo ed un ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione.

M5 (28 progetti) la valorizzazione della dimensione sociale e individuale, sostenendo le famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità, la rigenerazione di un impianto sportivo e dello stadio comunale, il potenziamento ecologico urbano e del welfare comunitario, la realizzazione di un parco tematico ai fini dell’inclusione e del riscatto delle persone disagiate, l’attuazione del programma di resilienza urbana e tamponamento ecologico in linea con l’Agenda 2030, la ristrutturazione edilizia di edifici, il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale, tenendo conto di aree disagiate, promuovendo attività sociali e culturali, la riqualificazione del lungomare, la realizzazione di impianti sportivi, il recupero di un immobile confiscato per interventi di housing sociale e sostegno all’abitazione di persone in difficoltà, il miglioramento della qualità dell’abitare.

Rientra in questa missione un importante progetto col titolo RICOPO (Rigenerazione, Connessione e Potenziamento) appartenente al P.U.I. che riguarda “Aspromonte in Città: una città metropolitana verde.

sostenibile, inclusiva e smart”.

Infine il Comune di Reggio Calabria è Soggetto attuatore del progetto “Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria”, un intervento di grande spessore non solo economico ma soprattutto sociale, culturale, ambientale e turistico, che vede la collaborazione di diversi operatori economici anche esteri e che avrà un forte e positivo impatto sul tessuto urbano.

Alcuni di questi interventi hanno ottenuto l’assegnazione definitiva del FOI, - Fondo Opere Indifferibili e usufruiranno di questa ulteriore fonte di finanziamento.

TEMPISTICA

In relazione ai progetti afferenti alla Missione 1 per l’intervento relativo al Teatro Cilea risultano ritardi data la mancanza della stipula del contratto; per i servizi digitali sono in corso di completamento l’analisi degli stessi finalizzata all’avvio dei progetti; per la Pinacoteca si sta procedendo all’affidamento della procedura RDO Mepa.

In relazione ai progetti afferenti alla Missione 2 i progetti sono allo stato di esecuzione dei lavori e di forniture e in aggiudicazione dei lavori.

M2C4I2.2 per le Piccole e Medie Opere gli interventi sono fuoriusciti dal PNRR, ma continuano ad essere monitorati su Regis.

Per le isole ecologiche e gli eco compattatori gli interventi risultano scaduti.

Risultano effettuate delle liquidazioni a seconda dello stato dell’arte.

In relazione ai progetti afferenti alla Missione 4 sono in fase di esecuzione lavori ed in ultimazione lavori; nessuna criticità relativa al rispetto dei termini.

Risultano effettuate alcune liquidazioni.

In relazione ai progetti afferenti alla Missione 5 per la linea di Rigenerazione Urbana, i lavori sono in esecuzione e si sta provvedendo all’ulteriore rendicontazione su Regis per il raggiungimento del Target intermedio del 30 settembre 2024 relativo alla realizzazione del 30 % dell’intero intervento, alla compilazione delle titolarità effettive, delle attestazioni di gara ai sensi della Legge n. 56/2024 PNRR Quater e delle attestazioni di rendiconto.

Non sussistono criticità sull’andamento procedurale, fisico e finanziario.

In relazione agli interventi PINQUA i lavori non sono iniziati.

L’intervento di RI.CO.PO., dopo l’aggiudicazione degli operatori economici, è in fase di stipula dei contratti dei progettisti, verificatori e lavori.

Il progetto del Museo del Mediterraneo - Waterfront di Reggio Calabria è in fase di progettazione, monitorata costantemente anche attraverso riunioni e call con i progettisti e gli altri soggetti coinvolti nell’opera. Risultano liquidate le fatture dei progettisti.

Comune di Reggio Calabria, 30 giugno 2024

Segretario Generale
Dott.ssa Aurora Criaco

Gruppo di lavoro di supporto PNRR

Dott.ssa Emanuela Moscato

Dott.ssa Ilaria Di Bella

Dott.ssa Alessia De Santis

Dott.ssa Caterina Saraniti