

Comune di Reggio Calabria

Settore Risorse Esterne



Soggetto attuatore "Comune di Reggio Calabria" PNRR

Costi realizzati I semestre Anno 2025

Il Comune di Reggio Calabria è Soggetto attuatore di progetti appartenenti alle seguenti Missioni:

Gli interventi riguardano le seguenti Missioni:

M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

M4 - Istruzione e Ricerca

M5 - Inclusione e Coesione

un progetto **PNC** Piano Nazionale complementare al PNRR

PCM - Dipartimento per la Trasformazione Digitale

M1C1I1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - comuni" Cup H31C22001220006 - Importo finanziato € 1.031.574,00 - Per alcuni servizi sono state completate le gare.

M1C1I1.3.1 "PDND - Comuni - ottobre 22" Cup H51F22009490006 - Importo finanziato € 203.435,00 - In avvio.

M1C1I1.4.1 "Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole" Cup H31F22003610006 - Importo finanziato € 516.323,00- Completamento analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto.

M1C1I1.4.2 "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" Cup H54F23000510006 - Importo finanziato € 991.620,00 - Liquidazione I sal e II sal € 295.335,90, progetto in fase conclusiva.

M1C1I1.4.3 "App IO - comuni - maggio 2024" acquisto 69 servizi Cup H31F25000000006 - Importo finanziato € 75.831,00 - In avvio.

M1C1I1.4.4 "ANPR ANSC - comuni - luglio 2024 adozione identità digitale acquisto di 1 servizio" Cup H51F24004820006 - Importo finanziato € 19.642,00 - In avvio.

M1C1I1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali - comuni" Cup H31F22003150006 - Importo finanziato € 69.000,00 - Completamento analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto.

M1C1I1.5 "Cybersecurity" Cup H36G22000100006 - Importo finanziato € 999.754,00 - Realizzato € 854.946,20 Progetto concluso.

M1C1I2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP-SUE) acquisto di 1 servizio - Cup H31F25000370006 - Importo finanziato € 420.686,50 - In avvio.

M1C1I1.7.2 "Rete di Servizi di Facilitazione Digitale" Cup H39I23000660006 - Importo finanziato € 441.168,10 - Realizzato € 17.521,72 - stipulata convenzione con 2 ETS per avvio di 10 punti di facilitazione digitale, in attesa di avvio formazione degli operatori da parte della Regione Calabria, liquidazioni anticipazioni, realizzato € 88.233,61.

Ministero della Cultura

MIC3I1.2 "Redazione del P.E.B.A. (piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche) e realizzazione degli interventi per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della Pinacoteca civica di Reggio Calabria" Cup H39I23000130006 - Importo finanziato € 462.000,00 - Realizzato € 7.103,71 - Predisposizione atti procedura RDO Mepa per affidamento fornitura principale.

MIC3I1.3 "Interventi di miglioramento e di eco efficienza volti alla riduzione dei consumi energetici del Teatro Comunale Francesco Cilea" Cup H31B22002520006 - Progetto finanziato con due fonti di finanziamento: PNRR € 400.000,00 - PN Metro Plus 2021-2027 € 524.090,14 - Stipula del contratto di appalto integrato.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

M2C1I1.1 “Mini isole ecologiche monoblocco” Cup H31E22000020001 - *Importo finanziato € 958.867,20 - Rinuncia al finanziamento.*

M2C1I1.1 “Eco-compattatori/Eco-box su punti di attrazione sul territorio comunale” Cup H31E22000030001 - *Importo finanziato € 773.280,00 - Rinuncia al finanziamento.*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M2C2I4.4.1 “Acquisto 66 bus elettrici e relativi impianti di ricarica” Cup H30J22000020006 - *Importo finanziato € 46.219.864,00 - Realizzato € 5.884.812,42 - Conclusione fornitura dei bus e avvio gara AVM, in attesa di collaudo delle infrastrutture di ricarica.*

M2C2I4.1 “Ciclovie urbane - Rafforzamento mobilità ciclistica sul territorio comunale” Cup H31B22001640006 - *Importo finanziato € 4.519.903,00 - In attesa di definanziamento.*

Ministero dell'Istruzione e del Merito

M4C1I1.1 “Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Mago di Oz" di proprietà comunale sito in Archi” Cup H37H22000660006 - *Importo finanziato € 298.800,00 - Spesa € 64.115,76 Liquidazione I SAL alla ditta.*

M4C1I1.1 “Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Piccolo Principe" di proprietà comunale sito in Gebbione” Cup H37H22000670006 - *Importo finanziato € 298.800,00 - Spesa € 74.640,00 Liquidazione I sal e parziale II sal della ditta.*

M4C1I1.1 “Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Ce.Dir" di proprietà comunale” Cup H33C22000000006 - *Importo finanziato € 186.320,00 - Realizzato € 55.896,00 - Liquidazione I SAL della ditta.*

M4C1I1.1 “Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia "San Brunello" di proprietà comunale” Cup H36F22000000006 - *Importo finanziato € 420.000,00 - Spesa € 48.862,17 - Liquidazione I SAL della ditta*

M4C1I1.2 “Realizzazione Playground Area Esterna Scuola Oliveto” Cup H35F21000880002 - *Importo finanziato € 220.000,00 - L'intervento è in fase di conclusione lavori e successivo collaudo.*

M4C1I1.1 “Riconversione ad asilo nido dell'immobile sito nell'area di Parco Caserta RC” – CUP H38H24000450006 - *Importo finanziato € 400.000,00 - Spesa € 87.146,57 - Liquidazione anticipazione alla ditta*

M4C1I1.1 “Realizzazione nuovo asilo nido Via Ciccarello (area ex selleria) RC” – CUP H35E24000160006 - *Importo finanziato € 1.440.000,00 - Spesa € 338.862,06 - Liquidazione anticipazione alla ditta.*

M4C1I1.1 “Realizzazione nuovo asilo nido Via Fondo Bolani Pellaro RC” - CUP H35E24000170006 - *Importo finanziato € 1.440.000,00 - Spesa € 305.588,75 - Liquidazione anticipazione alla ditta.*

M4C1I1.1 “Realizzazione nuovo asilo nido Via SS 18 Tirrena Inferiore catona RC” - CUP H35E24000150006 – *Importo finanziato € 960.000,00 - Spesa € 227.246,85 Liquidazione anticipazione alla ditta.*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

M5C2I1.1.1 “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - linea attività 1.1.1” Cup H31J22000070006 - *Importo finanziato € 211.500,00 - Intervento in essere.*

M5C2I1.1.2 “Autonomia anziani non autosufficienti - linea attività 1.1.2” Cup H31J22000080006 - *Importo finanziato € 2.460.000,00 - Spesa € 100.000,00 - Liquidazione anticipazione servizio.*

M5C2I1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità - linea attività 1.1.3” Cup H31H22000010006 - *Importo finanziato € 330.000,00 - Intervento in essere.*

M5C2I1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità - linee attività 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3” Cup H34H22000330006 - *Importo finanziato € 715.000,00 - Approvazione graduatoria complessiva.*

M5C2I1.3 “Centri servizi di posta povertà estrema - linea di attività 1.3.2” Cup H34H22000340006 - *Importo finanziato € 1.090.000,00 - Intervento in essere.*

RIGENERAZIONE URBANA

Ministero dell'Interno - termine finale 30.06.2026 - Rispettato Target ITA intermedio entro il 30/09/2024,
poi modificato con il Target ITA M5C2-00-ITA-25, M5C2-00-ITA-26, M5C2-00-ITA-27 del 31/12/2024

In relazione agli interventi di Rigenerazione Urbana, a seguito del Decreto del Ministero dell'interno di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2025 ed il comunicato del 9 giugno 2025, si chiarisce che il trasferimento delle erogazioni avverrà secondo un ordine di priorità legato alle singole fonti di finanziamento. In particolare, ferma restando la possibilità per gli enti di presentare una o più richieste di trasferimento sul sistema ReGiS (nei limiti complessivi del costo RRF e FOI), l'erogazione delle risorse seguirà l'ordine di priorità seguito riportato:

- 1. prima priorità: quota a valere sui fondi RRF (Recovery and Resilience Facility);*
- 2. seconda priorità: quota a valere sui fondi PNC (Piano Nazionale Complementare solo per PUI);*
- 3. terza priorità: quota a valere sui Fondi di bilancio dello Stato;*
- 4. quarta priorità: quota a valere sul FOI (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili).*

Le risorse finanziarie risultano già suddivise sulla piattaforma REGIS per ciascun intervento tra fondi RRF e fondi di Stato.

M5C2I2.1 “Riqualficazione Immobile a destinazione museo (Orchidea)” Cup H31B16000590007 - *Importo finanziato € 3.500.000,00 - Realizzato € 549.723,59 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione III SAL ditta.*

M5C2I2.1 “Polo sportivo Pentimele” Cup H37B16000920001 - *Importo finanziato € 4.500.000,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori.*

M5C2I2.1 “Intervento ristrutturazione edilizia Centro Civico Cannavò per la promozione di servizi sociali e culturali” Cup H37H21002050001 - *Importo finanziato € 613.524,00 - Realizzato € 148.240,04 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione II SAL lavori.*

M5C2I2.1 “Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari di Vico Neforo per la promozione di attività culturali e sportive” Cup H37H21002070001 - *Importo finanziato € 990.000,00 - Realizzato € 334.811,69 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione III SAL ditta.*

M5C2I2.1 “Interventi di ristrutturazione edilizia di Centri Civici Comunali e Circoscrizioni per la promozione di servizi sociali, culturali e di decentramento” Cup H37H21002080001 - *Importo finanziato € 890.695,00 - Realizzato € 339.254,35 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione III SAL ditta.*

M5C2I2.1 “Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari di Piazza Milano per la promozione di attività culturali e sportive” Cup H37H21002090001 - *Importo finanziato € 990.000,00 - Realizzato € 347.321,96 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione III SAL ditta.*

M5C2I2.1 “Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari del Rione Marconi per la promozione di attività culturali e sportive” Cup H37H21002100001 - *Importo finanziato € 990.000,00 - Realizzato € 389.520,54 - L'intervento è terminato, certificato di regolare esecuzione.*

M5C2I2.1 “Interventi di ristrutturazione edilizia per il riuso e la rifunionalizzazione della sede dell'ex IV Circoscrizione ai fini sociali, culturali e civici” Cup H37H21002110001 - *Importo finanziato € 300.000,00 - Realizzato € 90.000,00 L'intervento è in esecuzione lavori, liquidazione III SAL ditta.*

M5C2I2.1 “Intervento di riqualficazione del Centro di Aggregazione Sociale sito in Rosali per la promozione di attività culturali e sociali” Cup H37H21002120001 - *Importo finanziato € 200.000,00 - Realizzato € 118.095,53 - L'intervento è in esecuzioni lavori.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di San Cristoforo per finalità sociali e di interesse pubblico” Cup H37H21002130001 - *Importo finanziato € 230.000,00 - Realizzato € 10.983,49 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione I SAL.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di Vinco per finalità sociali e di interesse pubblico” Cup H37H21002140001 - *Importo finanziato € 200.000,00 - Realizzato € 59.965,00 - Liquidazione stato finale dei lavori , l'intervento è terminato Certificato di regolare esecuzione.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di San Salvatore per finalità sociali e di interesse pubblico” Cup H37H21002150001 - *Importo finanziato € 250.000,00 - Realizzato € 11.846,47 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione I SAL lavori.*

M5C2I2.1 “Interventi di manutenzione per il riuso e la rifunionalizzazione delle Piazze della Vallata del Valanidi comprendenti le frazioni di Trunca, Rosario, Candico e Oliveto” Cup H37H21002170001 - *Importo finanziato € 750.000,00 - Realizzato € 162.255,45 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione II SAL*

lavori.

M5C2I2.1 “Interventi di ristrutturazione edilizia dell'ex Municipio di Cataforio per finalità di interesse storico, culturale, sociale e di decentramento” Cup H37H21002180001 - Importo finanziato € 350.000,00 - Realizzato € 102.248,58 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione I SAL ditta.

M5C2I2.1 “Riqualificazione Lungomare Matteotti” Cup H37J16000020001 - Importo finanziato € 3.163.593,17 - Realizzato € 135.859,15 - L'intervento è in esecuzioni lavori, liquidazione I SAL ditta.

M5C2I2.1 “Realizzazione impianto sportivo di pattinaggio frazione Arghillà” Cup H39B07000180004 - Importo finanziato € 2.080.000,00 - L'intervento non è stato avviato, in quanto il Comune è rimasto in attesa della risposta ministeriale alla richiesta di spostamento del sito su cui effettuare l'intervento.

PIANI URBANI INTEGRATI

Ministero dell'Interno

M5C2I2.2 “RI.CO.PO. Rigenerazione, Connessione e Potenziamento: rigenerazione urbana, rifunzionalizzazione, riqualificazione ambientale e potenziamento verde” Cup H38E22000010006 - Importo finanziato € 20.000.000,00 - Realizzato € 226.851,96 - In attesa delle ODA sui lavori.

PINQUA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M5C2I2.3 “A.M.E.N.O.C.H.E - A mali Estremi... Nuova Organizzazione di Comunità in Habitat Essenziali. Programma di valorizzazione ecologica urbana, welfare comunitario e servizi essenziali nel Quartiere di Arghillà nel Comune di Reggio Calabria” Cup H39J19000990001 - Importo finanziato € 14.998.599,50 - Realizzato € 118.250,17 progettazione e la verifica dei servizi. Conferenza dei servizi terminata.

M5C2I2.3 “E.S.S.E.R.E. a Ciccarello: Equità Sociale, Sostenibilità Ecologica Residenziale. Intervento di rigenerazione urbana e realizzazione del parco tematico per l'inclusione e il riscatto di persone disagiate” Cup H38I19000070001 - Importo finanziato € 14.998.599,50 - Realizzato € 295.308,17 progettazione e la verifica dei servizi. Conferenza dei servizi terminata.

M5C2I2.3 “R.E.G.I.A. - Rigenerazione Ecologica Grandi Interventi Ambientali, Programma di resilienza urbana e tamponamento climatico "Masterplan Reggio Calabria Sud", per agire sotto la regia dell'Agenda 2030” Cup H39J18000210001 - Importo finanziato € 15.000.000,00 - Realizzato € 315.841,44 progettazione e la verifica dei servizi. Conferenza dei servizi terminata.

PCM - Dipartimento per lo Sport

M5C2I3.1 “Demolizione e ricostruzione dell'Impianto Polivalente Indoor “Il Palloncino” - G. Campagna” Cup H35B22000060006 - Importo Finanziato € 3.000.000,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori.

M5C2I3.1 “Rigenerazione Stadio Comunale di Archi” Cup H32H22000120006 - Importo finanziato € 500.000,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori.

PCM - Dipartimento Politiche di Coesione

M5C3I2 “Recupero innovativo di un immobile confiscato in Pellaro per interventi di housing sociale e sostegno all'abitazione di persone in difficoltà” Cup H32E18000050006 - Importo finanziato € 2.400.000,00 - Inizio lavori.

Ministero della Cultura

Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR “Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria” Cup H31B21004800001 - Importo finanziato € 53.000.000,00 - Realizzato € 1.153.617,87 - Conferenza dei servizi per il lotto I in corso, lavori in fase di esecuzione per Lotto 0.

Comune di Reggio Calabria, 30 giugno 2025

Dott.ssa Alessia De Santis

Alessia De Santis

Dott.ssa Caterina Saraniti

Caterina Saraniti