

Comune di Reggio Calabria

Settore Risorse Esterne



Soggetto attuatore "Comune di Reggio Calabria" PNRR - Costi realizzati
II semestre Anno 2025

Il Comune di Reggio Calabria è Soggetto attuatore di progetti appartenenti alle seguenti Missioni:

Gli interventi riguardano le seguenti Missioni:

M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

M4 - Istruzione e Ricerca

M5 - Inclusione e Coesione

un progetto **PNC** Piano Nazionale complementare al PNRR.

PCM - Dipartimento per la Trasformazione Digitale

M1C1I1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - comuni" Cup H31C22001220006 - Importo finanziato € 1.031.574,00 - L'intervento è in esecuzione con tre diversi affidamenti per un totale impegnato di € 969.065,63.

M1C1I1.3.1 "PDND - Comuni - ottobre 22" Cup H51F22009490006 - Importo finanziato € 203.435,00 - Avviato.

M1C1I1.4.1 "Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole" Cup H31F22003610006 - Importo finanziato € 516.323,00 - Avviato.

M1C1I1.4.2 "Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali" Cup H54F23000510006 - Importo finanziato € 991.620,00 - Progetto concluso in fase di rendicontazione al soggetto attuatore per un totale di € 745.538,04.

M1C1I1.4.3 "App IO - comuni - maggio 2024" acquisto 69 servizi Cup H31F250000000006 - Importo finanziato € 75.831,00 - Avviato.

M1C1I1.4.4 "ANPR ANSC - comuni - luglio 2024 adozione identità digitale acquisto di 1 servizio" Cup H51F24004820006 - Importo finanziato € 19.642,00 - Avviato.

M1C1I1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali - comuni" Cup H31F22003150006 - Importo finanziato € 69.000,00 - Completamento analisi dei servizi digitali finalizzata all'avvio del progetto - Avviato.

M1C1I1.5 "Cybersecurity" Cup H36G22000100006 - Importo finanziato € 999.754,00 - Progetto concluso in fase di rendicontazione al soggetto attuatore.

M1C1I2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP-SUE) acquisto di 1 servizio - Cup H31F25000370006 - Importo finanziato € 420.686,50 - Avviato.

M1C1I1.7.2 "Rete di Servizi di Facilitazione Digitale" Cup H39I23000660006 - Importo finanziato € 441.168,10 - Misura avviata a gennaio 2024, con scadenza al 30.04.2026. Si prevede la realizzazione sul territorio comunale di n. 10 centri di facilitazione digitale, attualmente attivati, rispetto ai quali il target da raggiungere è pari a n. 7900 cittadini; i cittadini raggiunti sono pari a n.7759. Spesa al 2025 è pari ad € 132.100,42 (somma spesa e rendicontata - 30% importo ammesso a finanziamento).

Ministero della Cultura

M1C3I1.2 "Redazione del P.E.B.A. (piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche) e realizzazione degli interventi per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della Pinacoteca civica di Reggio Calabria" Cup H39I23000130006 - Importo finanziato € 462.000,00 - Spesa € 63.130,78 - affidamento fornitura Totem touchscreen multimediali.

M1C3I1.3 "Interventi di miglioramento e di eco efficienza volti alla riduzione dei consumi energetici del Teatro Comunale Francesco Cilea" Cup H31B22002520006 - Progetto finanziato con il PN Metro Plus 2021-2027 €. 964.090,14 - L'intervento prosegue totalmente sul PN Metro plus 2021-2027, in quanto a



seguito della circolare del MEF n. 13/2024, sopravvenuta in corso di avanzamento dell'intervento, non era possibile mantenere il finanziamento con due programmi europei, nonostante l'intervento fosse stato presentato, mediante il progetto di fattibilità, e successivamente approvato dal Ministero con i due finanziamenti separati.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

M2C1I1.1 “Mini isole ecologiche monoblocco” Cup H31E22000020001 - *Importo finanziato € 958.867,20 - Rinuncia al finanziamento.*

M2C1I1.1 “Eco-compattatori/Eco-box su punti di attrazione sul territorio comunale” Cup H31E22000030001 - *Importo finanziato € 773.280,00 - Rinuncia al finanziamento.*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M2C2I4.4.1 “Acquisto 66 bus elettrici e relativi impianti di ricarica” Cup H30J22000020006 - *Importo finanziato € 46.219.864,00 - Spesa € 8.129.261,48 - Bus consegnati n. 66/66 e colonnine installate n. 68/68, in attesa di collaudo delle infrastrutture di ricarica.*

M2C2I4.1 “Ciclovie urbane - Rafforzamento mobilità ciclistica sul territorio comunale” Cup H31B22001640006 - *Importo finanziato € 4.519.903,0 - Con Delibera di Giunta comunale n. 223 del 20 ottobre 2025 è stata approvata la proposta di definanziamento sul PNRR e la riprogrammazione delle risorse sul Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027.*

Ministero dell'Istruzione e del Merito

M4C1I1.1 “Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Mago di Oz" di proprietà comunale sito in Archi” Cup H37H22000660006 - *Importo finanziato € 298.800,00 - Spesa € 29.922,32 Liquidazione progettazione, in esecuzione lavori.*

M4C1I1.1 “Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Piccolo Principe" di proprietà comunale sito in Gebbione” Cup H37H22000670006 - *Importo finanziato € 298.800,00 - Spesa € 65.356,63 Liquidazione II sal della ditta e DL al I SAL.*

M4C1I1.1 “Adeguamento funzionale e impiantistico dell'asilo "Ce.Dir" di proprietà comunale” Cup H33C22000000006 - *Importo finanziato € 186.320,00 - Realizzato € 34.624,43 - Liquidazione I SAL della ditta e professionista.*

M4C1I1.1 “Demolizione e ricostruzione scuola dell'infanzia "San Brunello" di proprietà comunale” Cup H36F22000000006 - *Importo finanziato € 420.000,00 - Spesa € 44.550,00 - Liquidazione III SAL della ditta, in ultimazione lavori.*

M4C1I1.2 “Realizzazione Playground Area Esterna Scuola Oliveto” Cup H35F21000880002 - *Importo finanziato € 220.000,00 - Spesa € 86.031,54, Liquidazione III SAL L'intervento è in fase di conclusione lavori e successivo collaudo.*

M4C1I1.1 “Riconversione ad asilo nido dell'immobile sito nell'area di Parco Caserta RC” – CUP H38H24000450006 - *Importo finanziato € 400.000,00 - In esecuzione lavori.*

M4C1I1.1 “Realizzazione nuovo asilo nido Via SS 18 Tirrena Inferiore catona RC” - CUP H35E24000150006 – *Importo finanziato € 960.000,00 - In esecuzione lavori.*

M4C1I1.1 “Realizzazione nuovo asilo nido Via Ciccarello (area ex selleria) RC” – CUP H35E24000160006 - *Importo finanziato € 1.440.000,00 - In esecuzione lavori.*

M4C1I1.1 “Realizzazione nuovo asilo nido Via Fondo Bolani Pellaro RC” - CUP H35E24000170006 - *Importo finanziato € 1.440.000,00 - Spesa € 383.831,45 - Liquidazione II SAL alla ditta e competenze professionali.*

M4C1I1.1 “Realizzazione Nuovo Asilo Nido Via Rione Caridi (Rc)*Via Comunale*Realizzazione Nuovo Asilo Nido Via Rione Caridi (Rc) - CUP H35E25000090006 - *Importo finanziato € 1.728.000,00 - In avvio.*

M4C1I1.1 “Realizzazione Nuovo Asilo Nido Via Madonna Di Fatima (Rc)*Via Madonna Di Fatima*Realizzazione Nuovo Asilo Nido Via Madonna Di Fatima (Rc) CUP H35E25000100006 - *Importo finanziato € 1.728.000,00 - In avvio.*

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

M5C2I1.1.1 “Sostegno alle capacita' genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini

- linea attivita' 1.1.1" Cup H31J22000070006 - Importo finanziato € 211.500,00 - Spesa € 42.300,00, l'intervento è in esecuzione.

M5C2I1.1.2 "Autonomia anziani non autosufficienti - linea attivita' 1.1.2" Cup H31J22000080006 - Importo finanziato € 2.460.000,00 - Spesa € 392.000,00 - Liquidazione anticipazione servizio, progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale), l'intervento è in esecuzione.

M5C2I1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità - linea attivita' 1.1.3" Cup H31H22000010006 - Importo finanziato € 330.000,00 - Spesa € 125.752,46, l'intervento è in esecuzione.

M5C2I1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità - linee attivita' 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3" Cup H34H22000330006 - Importo finanziato € 715.000,00 - In avvio.

M5C2I1.3 "Centri servizi di posta povertà' estrema - linea di attivita' 1.3.2" Cup H34H22000340006 - Importo finanziato € 1.090.000,00 - Spesa € 327.000,00, l'intervento è in esecuzione.

RIGENERAZIONE URBANA

Ministero dell'Interno - termine finale 30.06.2026 - Rispettato Target ITA intermedio entro il 30/09/2024, poi modificato con il Target ITA M5C2-00-ITA-25, M5C2-00-ITA-26, M5C2-00-ITA-27 del 31/12/2024

In relazione agli interventi di Rigenerazione Urbana, a seguito del Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 marzo 2025 ed il comunicato del 9 giugno 2025, si chiarisce che il trasferimento delle erogazioni avverrà secondo un ordine di priorità legato alle singole fonti di finanziamento.

In particolare, ferma restando la possibilità per gli enti di presentare una o più richieste di trasferimento sul sistema ReGiS (nei limiti complessivi del costo RRF e FOI), l'erogazione delle risorse seguirà l'ordine di priorità seguito riportato:

- 1. prima priorità: quota a valere sui fondi RRF (Recovery and Resilience Facility);***
- 2. seconda priorità: quota a valere sui fondi PNC (Piano Nazionale Complementare solo per PUI);***
- 3. terza priorità: quota a valere sui Fondi di bilancio dello Stato;***
- 4. quarta priorità: quota a valere sul FOI (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili).***

Le risorse finanziarie risultano già suddivise sulla piattaforma REGIS per ciascun intervento tra fondi RRF e fondi di Stato.

M5C2I2.1 "Riqualficazione Immobile a destinazione museo (Orchidea)" Cup H31B16000590007 - Importo finanziato € 3.500.000,00 - Spesa € 897.031,29 - Liquidazione V SAL e Direzione lavori, l'intervento è in esecuzioni lavori.

M5C2I2.1 "Polo sportivo Pentimele" Cup H37B16000920001 - Importo finanziato € 4.500.000,00 - Spesa € 241.064,11 L'intervento è in esecuzioni lavori.

M5C2I2.1 "Intervento ristrutturazione edilizia Centro Civico Cannavò per la promozione di servizi sociali e culturali" Cup H37H21002050001 - Importo finanziato € 613.524,00 - Spesa € 14.506,00 - Liquidazione direzione lavori, l'intervento è in esecuzioni lavori.

M5C2I2.1 "Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari di Vico Neforo per la promozione di attività culturali e sportive" Cup H37H21002070001 - Importo finanziato € 990.000,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori.

M5C2I2.1 "Interventi di ristrutturazione edilizia di Centri Civici Comunali e Circoscrizioni per la promozione di servizi sociali, culturali e di decentramento" Cup H37H21002080001 - Importo finanziato € 890.695,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori.

M5C2I2.1 "Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari di Piazza Milano per la promozione di attività culturali e sportive" Cup H37H21002090001 - Importo finanziato € 990.000,00 - Spesa € 175.288,15 - Liquidazione IV SAL ditta, l'intervento è in esecuzioni lavori.

M5C2I2.1 "Intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell'area pubblica di pertinenza delle case popolari del Rione Marconi per la promozione di attività culturali e sportive" Cup H37H21002100001 - Importo finanziato € 990.000,00 - L'intervento è terminato, certificato di regolare esecuzione.

M5C2I2.1 "Interventi di ristrutturazione edilizia per il riuso e la rifunzionalizzazione della sede dell'ex IV Circoscrizione ai fini sociali, culturali e civici" Cup H37H21002110001 - Importo finanziato € 300.000,00 - Spesa € 90.000,00 Liquidazione II - III SAL ditta, l'intervento è in esecuzione lavori.

M5C2I2.1 “Intervento di riqualificazione del Centro di Aggregazione Sociale sito in Rosali per la promozione di attività culturali e sociali” Cup H37H21002120001 - *Importo finanziato € 200.000,00 - Spesa € 1.904,47 - L'intervento è in esecuzioni lavori.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di San Cristoforo per finalità sociali e di interesse pubblico” Cup H37H21002130001 - *Importo finanziato € 230.000,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori, problematiche in relazione all'approvvigionamento di pietra reggina.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di Vinco per finalità sociali e di interesse pubblico” Cup H37H21002140001 - *Importo finanziato € 200.000,00 - L'intervento è terminato, Certificato di regolare esecuzione.*

M5C2I2.1 “Interventi di riuso e rifunionalizzazione della Piazza di San Salvatore per finalità sociali e di interesse pubblico” Cup H37H21002150001 - *Importo finanziato € 250.000,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori.*

M5C2I2.1 “Interventi di manutenzione per il riuso e la rifunionalizzazione delle Piazze della Vallata del Valanidi comprendenti le frazioni di Trunca, Rosario, Candico e Oliveto” Cup H37H21002170001 - *Importo finanziato € 750.000,00 - Spesa € 126.045,08 - Liquidazione III SAL lavori, l'intervento è in esecuzioni lavori.*

M5C2I2.1 “Interventi di ristrutturazione edilizia dell'ex Municipio di Cataforio per finalità di interesse storico, culturale, sociale e di decentramento” Cup H37H21002180001 - *Importo finanziato € 350.000,00 - Spesa € 104.810,40 - Liquidazione II SAL, l'intervento è in ultimazione lavori.*

M5C2I2.1 “Riqualificazione Lungomare Matteotti” Cup H37J16000020001 - *Importo finanziato € 3.163.593,17 - Spesa € 613.834,10 - Liquidazione II SAL ditta, l'intervento è in esecuzioni lavori.*

M5C2I2.1 “Realizzazione impianto sportivo di pattinaggio frazione Arghillà” Cup H39B07000180004 - *Importo finanziato € 2.080.000,00 - L'intervento non è stato avviato, in quanto il Comune è rimasto in attesa della risposta ministeriale alla richiesta di spostamento del sito su cui effettuare l'intervento.*

PIANI URBANI INTEGRATI

Ministero dell'Interno

M5C2I2.2 “RI.CO.PO. Rigenerazione, Connessione e Potenziamento: rigenerazione urbana, rifunionalizzazione, riqualificazione ambientale e potenziamento verde” Cup H38E22000010006 - *Importo finanziato € 20.000.000,00 - Spesa € 950.669,51 - Liquidazione anticipo Ditta lotti 2,4,5 e professionisti.*

PINQUA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

M5C2I2.3 “A.M.E.N.O.C.H.E - A mali Estremi... Nuova Organizzazione di Comunità in Habitat Essenziali. Programma di valorizzazione ecologica urbana, welfare comunitario e servizi essenziali nel Quartiere di Arghillà nel Comune di Reggio Calabria” Cup H39J19000990001 - *Importo finanziato € 14.998.599,50 - Spesa € 44.349,77 definanziamento Lotto A , resta confermato il finanziamento per i Lotti B e C.*

M5C2I2.3 “E.S.S.E.R.E. a Ciccarello: Equità Sociale, Sostenibilità Ecologica Residenziale. Intervento di rigenerazione urbana e realizzazione del parco tematico per l'inclusione e il riscatto di persone disagiate” Cup H38I19000070001 - *Importo finanziato € 14.998.599,50 - Spesa € 770.262,36, in esecuzione lavori.*

M5C2I2.3 “R.E.G.I.A. - Rigenerazione Ecologica Grandi Interventi Ambientali, Programma di resilienza urbana e tamponamento climatico "Masterplan Reggio Calabria Sud", per agire sotto la regia dell'Agenda 2030” Cup H39J18000210001 - *Importo finanziato € 15.000.000,00 - Spesa € 131.886,39 definanziamento Lotti A e C, resta confermato il finanziamento per il Lotto B, in avvio lavori.*

PCM - Dipartimento per lo Sport

M5C2I3.1 “Demolizione e ricostruzione dell’Impianto Polivalente Indoor “Il Palloncino” - G. Campagna” Cup H35B22000060006 - *Importo Finanziato € 3.000.000,00 - L'intervento è in esecuzioni lavori.*

M5C2I3.1 “Rigenerazione Stadio Comunale di Archi” Cup H32H22000120006 - *Importo finanziato € 500.000,00 - Spesa € 129.470,58 Liquidazione II SAL ditta, l'intervento è in esecuzioni lavori.*

PCM - Dipartimento Politiche di Coesione

M5C3I2 “Recupero innovativo di un immobile confiscato in Pellaro per interventi di housing sociale e sostegno all'abitazione di persone in difficoltà” Cup H32E18000050006 - *Importo finanziato € 2.400.000,00 - Spesa € 51.318,30 liquidazione I SAL lavori.*

Ministero della Cultura

Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR e PN Metro plus e città medie Sud 2021-2027, “Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria” Cup H31B21004800001 - *Importi finanziati € 60.950.000,00 PNC - € 60.000.000,00 RC 7.5.1.1 PN Metro plus 2021-2027 - Spesa € 1.672.514,33 sul PNC ed € 26.709.533,69 sul PN Metro Plus 2021-2027 - Liquidazione anticipazione Lotto 1, in esecuzione lavori Lotto 0.*

Comune di Reggio Calabria, 31 dicembre 2025

F.to
Dott.ssa Caterina Saraniti